

## 114 年度交通部航港局補助縣市政府計畫考核結果

### 一、後壁湖漁港交通旅運設施改善建設計畫：

- 1、 「補助計畫執行進度」：本計畫主要建設項目為辦理「補償用漁業突堤碼頭興建工程」、「候船室新建工程」及「製冰冷凍廠新建工程」等 3 案，其中「補償用漁業突堤碼頭興建工程」已完工；「候船室新建工程」已進入細部設計階段；「製冰冷凍廠新建工程」已於 114 年 12 月 29 日完成決標簽約。
- 2、 「整體經費與補助款支用情形」：本計畫總經費新臺幣(以下同)1 億 9,300 萬元，其中中央補助經費 1 億 6,861 萬 590 元 (87.363%)，截至 114 年底已撥付中央補助款 4,039 萬 6,218 元。
- 3、 本計畫完工後將有效提升「後壁湖至蘭嶼航線」旅客人數及海運客運服務品質，概估未來後壁湖至蘭嶼航線旅客流量將提升至 每年 15 萬人次。
- 4、 為利掌握補助案計畫執行進度及經費支用情形，提升本計畫預算執行效能如期如質推動，本局請屏東縣政府於每月 5 日前函報該計畫前一月份執行情形之工作項目控管表及管考意見回復表送本局審閱。

### 二、鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫：

- 1、 「補助計畫執行進度」：本計畫主要建設項目為興建一座永久貨運碼頭（原先 1 席船席增加至 3 席）及陸域貨運作業空間，本案已完成規劃設計進入實質工程階段，截至 114 年底統包工程進度已達 42.16%。

- 2、 「整體經費與補助款支用情形」：本計畫總經費新臺幣 1 億 6,555 萬元，其中中央補助經費 1 億 3,616 萬 6,530 元 (82.251%)，截至 114 年底已撥付中央補助款 925 萬元。
- 3、 本計畫將有效解決本島與小琉球地區長期貨船靠泊船席不足及裝卸作業安全問題，提升離島民生物資運輸穩定性及碼頭水陸域安全性。
- 4、 為利掌握補助案計畫執行進度及經費支用情形，提升本計畫預算執行效能如期如質推動，本局請屏東縣政府於每月 5 日前函報該計畫前一月份執行情形之工作項目控管表及管考意見回復表送本局審閱。