

113 年度交通部航港局補助縣市政府計畫考核結果

一、「向海致敬-海岸清潔維護計畫」113 年度管考結果

本局已分別於 112 年 12 月 13 日及 18 日核定 112 年度金門及連江縣港務處商港區域海岸環境清潔維護計畫，並於 114 年 1 月 8 日提報 113 年向海致敬執行成果書面報告至環境部。

本局 113 年度補助金門縣港務處 221 萬 3,344 元、連江縣港務處 361 萬 8,990 元，共計補助 583 萬 2,334 元。

本局 113 年度分別赴金門、馬祖實地視察海岸清潔執行情形，另召開金門、連江港務處海岸清潔審查視訊會議。

113 年工作項目：包括港區環境維護方面，持續依律定頻率巡查潔維護狀況、每月安排秘密客不定期抽查。

二、金門港埠建設 113 年度管考結果

本年度主要建設項目為辦理「水頭港區客運中心第一期興建工程」及「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」等。

「水頭港區客運中心第一期興建工程」，截至 113 年底，實際進度 85.18%，進度超前 1.31%，刻正辦理機電、消防、空調配管以及室內裝修工程，預計 114 年 8 月完工。

「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」，截至 113 年底，實際進度 79.665%，進度超前 0.106%，刻正辦理堤面堤心石整坡整平，預計於 114 年 9 月完工。

本局將協助金門縣政府積極執行各項工程建設，並於縣府提送執行月報表及召開「推動金門商港建設督導小組」會議時適時提供意見，使各項港埠建設符合地方基本民生及未來發展需求，俾落實政府照顧離島居民之政策。

三、馬祖港埠建設 113 年度管考結果

本年度主要建設項目為辦理「福澳碼頭區營運設施改善計畫暨青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程」及「猛澳碼頭區外廓防波堤工程

(第二期)」等。

「福澳碼頭區營運設施改善計畫暨青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程」，截至113年底，實際進度97.123%，進度落後1.419%，預計114年2月完工，可供小船泊靠與作業足夠之水域與岸上作業空間，與滿足較大西南季風作用下之緊急避風泊靠使用。

「猛澳碼頭區外廓防波堤工程(第二期)」，截至113年底，實際進度88.23%，進度落後3.49%，預計114年4月完工，可供冬季東北季風作用下船舶於泊靠使用，並滿足浮動碼頭結構安全要求。

本局將協助連江縣政府積極執行各項工程建設，並於縣府提送執行月報表及召開「推動馬祖商港建設督導小組」會議時適時提供意見，使各項港埠建設符合地方基本民生及未來發展需求，俾落實政府照顧離島居民之政策。

四、遊艇泊區整體發展計畫 113 年度管考結果

本年度主要工作項目為補助地方政府辦理「區域整體規劃案」、「個別可行性評估案」及「工程建設案」等，以完整盤點評估轄管區域水域、觀光發展條件、遊艇泊區推動順序及營運管理機制(含公共泊位)等，並分析設置遊艇碼頭可行性及工程建設事宜。

截至113年已受理補助地方政府9案(基隆市、宜蘭縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣及桃園市)區域整體規劃案、7案(基隆市八斗子、高雄市愛河上下引道、第三船渠、第五船渠、臺南市將軍漁港、澎湖縣歧頭漁港、桃園市竹圍漁港)個別可行性評估案及2案(高雄第五船渠疏濬拔樁、第三船渠遊艇碼頭智慧泊位管理與整合服務)建設案，其中12案已完成結案審查，其餘案件縣府刻正辦理中，將陸續於114-115年前完成。

五、交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫 113 年度管考結果

本年度主要工作項目為補助各地方政府辦理商港區域外交通船碼頭旅運服務設施改善工作規劃與工程建設，已全面盤點全國43處漁

港範圍內交通船碼頭設施現況，以「提升水域泊地與碼頭設施安全性」、「優化升級交通港埠候船場站服務設施品質」、「動線分流與資訊標示系統升級」等三大計畫目標，逐步完善交通船旅運設施。截至113年已受理補助地方政府14案(新北市、高雄市、屏東縣、臺東縣及澎湖縣)，已完成補助經費請領，執行率100%，其中11案受補助地方政府已陸續上網公告並決標，其餘案件地方政府刻正辦理中，將陸續於116年前完成。

六、臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫 113 年度管考結果

本計畫主要建設項目為辦理「水域工程驗收」、「環境監測」及「富岡港交通船客運服務中心新建工程」等3項。

113年執行率98.84%，其中「水域工程完工驗收」已於113年12月完成驗收，並辦理決算作業；「環境監測」已按季執行並提送監測報告；「富岡港交通船客運服務中心新建工程」已於113年10月30日開工，截至113年12月31日工程預定進度0.37%，實際進度1.36%，預計115年完工，客運中心完工後，可提供年服務容量78萬旅運人次，有效提升東部離島海運客運服務品質。

七、屏東縣鹽埔漁港客貨運專區建設計畫 113 年度管考結果

本計畫主要建設項目為辦理「遊憩轉運站停車場海洋廣場及觀海區等設施興建工程」、「北漁業用突堤碼頭興建工程」及「永久貨運碼頭規劃評估」等3案。

全案已於113年8月10日完工啟用並命名為「Taiwan Hi 新園海洋航運園區」，提供寬敞、明亮候船空間，售票櫃台、航班資訊及指標等視覺一致性，除有效提升海運客運服務品質，並可提供年服務容量116萬旅運人次，同時帶動鹽埔及東港地區在地經濟消費成長。

八、屏東縣後壁湖漁港交通旅運設施改善建設計畫 113 年度管考結果

本計畫主要建設項目為辦理「補償用漁業突堤碼頭興建工程」、「候

船室新建工程」及「製冰冷凍廠新建工程」等 3 案。

113 年執行率 100%，其中「補償用漁業突堤碼頭興建工程」已於 113 年 8 月 13 日完工結案，「候船室新建工程」及「製冰冷凍廠新建工程」屏東縣政府刻正依計畫進度辦理，本計畫完工後將有效提升「後壁湖至蘭嶼航線」之海運客運服務品質。

九、113 年度客運碼頭旅運安全設施改善計畫

本計畫主要補助屏東、澎湖、連江及臺東縣政府辦理交通船碼頭之規劃、設計、監造及工程相關項目，優化交通船碼頭周邊服務設施，以提升旅客搭乘海運安全性。

113 年分別補助屏東縣 310 萬、澎湖縣 330 萬、連江縣 410 萬及臺東縣 350 萬。連江、澎湖及屏東縣政府分別完成「南竿福澳碼頭升降棧橋及附屬設施改善」、「東嶼坪堤面及周邊設施改善」及「小琉球白沙港兩側突堤遮雨棚及周邊設施改善」；另臺東縣受不可抗力因素致招標不利，刻正準備上網發包作業。

十、「國內商港經營管理虧損補貼」113 年度管考結果

本計畫主要辦理對象為行政院指定之國內商港經營管理機關經營及管理國內商港虧損之補助作業，以提升指定機關經營管理國內商港之績效，達到自給自足之目的。

目前補貼馬祖國內商港之經營管理收入扣除相關經常性支出後之虧損金額，作為設算補助之依據，依連江縣政府提報，本局 113 年度補助連江縣港務處 334 萬 8,178 元，已有逐年縮減虧損趨勢，尚符合預期成效。

十一、「馬祖港埠拖船租賃及委外操作維護計畫」113 年度管考結果

本年度主要辦理項目為馬祖國內商港港埠作業，協助東引中柱碼頭及南竿福澳碼頭執行拖船任務，提供離島海運貨運載具及臺馬往返旅客之船舶靠離碼頭必要輔助工具。預定各港每年至少 300 次以上，提高往返台灣本島及兩岸間各式客、貨輪離靠碼頭安全。 113

年東引中柱港及南竿福澳港全年出勤 1,381 趟次。

連江縣政府已順利圓滿完成相關作業，維持港埠日當運作，確保馬祖地區人民衣、食、住、行各項物資之基本需求供應無虞。

十二、「海洋觀光計畫」113 年度管考結果

(一) 郵輪靠泊港埠建設及旅運設施改善：

1. 補助連江縣政府：本年度主要建設項目為辦理「福澳碼頭區-F3 浮動碼頭新建暨既有浮動碼頭修繕保養工程及F2浮動碼頭改建工程」及「猛澳碼頭區候船室暨服務中心新建工程」。

(1) 「福澳碼頭區-F3浮動碼頭新建暨既有浮動碼頭修繕保養工程及F2浮動碼頭改建工程」：截至113年底，工程實際進度99.92%，超前3.10%，刻正辦理F2浮動碼頭陸側鋼管樁水下連接梁施工、固定器整改、陸側上連接梁與鋼管樁銲道防蝕補漆施作及水下鋼管樁切除；F3浮動碼頭風雨走廊施作及F1緩衝墊更換。

(2) 「猛澳碼頭區候船室暨服務中心新建工程」：已於113年11月15日完工，12月24日完成驗收。

(3) 本局將協助連江縣政府積極執行各項工程建設，並於縣府提送執行月報表及每季「工程督導會報」會議時適時提供意見，確實執行前瞻預算，提升連江縣接待能量及離島海運客運服務水準。

2. 補助基隆市政府：本年度主要建設項目為辦理「基隆港東岸郵輪廣場-串接工程及市區範圍工程」、「國門廣場周邊光環境營造統包工程」。

(1) 「基隆港東岸郵輪廣場-串接工程及市區範圍工程」：截至113年底，實際進度77.78%，刻正辦理鋼構吊裝及變更設計作業。

(2) 「國門廣場周邊光環境營造統包工程」：截至113年底，實際進度83.3%，超前33.28%，刻正辦理燈具裝設作業。

(3) 本局將協助基隆市政府積極執行各項工程建設，並於市府提送執行月報表及每季「工程督導會報」會議時適時提供意見，確實執行前瞻預算，落實國家基隆郵輪母港政策，配合基隆港相關建設，強化港口空間抵達感，並打造東岸重要展望點之環境景觀，串連微笑港灣、海洋廣場活動至東岸開放空間與市區展望點，提供國內外及遊輪觀光旅客舒適的旅遊環境。

(二) 補助地方政府辦理交通船碼頭服務設施升級：

1. 補助屏東縣政府：本年度補助項目為「東港交通船碼頭航道清理計畫」因屬2次工程，第1次航道清理工程112年度已執行完成，第2次航道清理工程已於113年11月11日執行完成。
2. 補助臺東縣政府：本年度補助項目為「綠島港交通船碼頭泊區及航道疏浚工程」、「綠島漁港交通船泊區穩靜改善及整體利用規劃評估」、「臺東市富岡港候船室二樓整修工程」及「綠島南寮漁港候船服務設施短期改善工程」，相關工程皆已完工。