

# 114年度交通部航港局補助縣市政府計畫考核結果

## 一、臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫

1. 「補助計畫執行進度」：計畫主要建設項目為「客運專區第一期水域設施興建工程」、「客運服務設施第一期興建工程」、「公共藝術設置」；其中水域設施已於113年完工驗收、而客運服務設施第一期興建工程114年底進度已達60%，公共藝術設置則規劃在115年完工。
2. 「整體經費與補助款支用情形」：本計畫總經費新臺幣（以下同）8億411萬元，中央補助經費6億1,514萬4,000元(76.5%)。截至114年底累積已撥付中央補助經費為4億9,398萬餘元。
3. 計畫執行量化效益：水域設施部分，在現有富岡漁船泊區西側填築新生地興建客運服務設施，並增加1席60公尺客運碼頭，改善目前侯船室至登船碼頭步行距離過長問題，且增加南海堤、南防波堤並規劃消波水域，以削減入侵之長浪波能，降低港池共振效應，增加港池靜穩度；而客運服務設施，完工後將有效提升服務臺東富岡至綠島及蘭嶼服務品質，旅客服務量以尖峰小時雙向940人次為目標，年服務容量為78萬人次。
4. 內部控管機制：為掌握補助案計畫執行進度及經費支用情形，提升本計畫預算執行效能如期如質推動，本局每月定期追蹤工程進度管考，並透過實地訪查與視訊會議邀集相關單位，檢討預算執行與工程進度。